

見積質疑応答書

令和 5年 6月 14日

提出先 ハマベ設計 hamabe@nice-tv.jp

工事名称：(仮) 新川圏域児童発達支援センター新築工事

所在地 魚津市本江2205-1
商号又は名称 一級建築士事務所ハマベ設計
濱辺 伸吾
電話番号 0765-22-2784

下記の質疑に御回答下されたくお願い申し上げます。

番号	質 疑	御 回 答
1	E-13 電気錠設備について、門扉(アルミ製門扉)・玄関2(AD-3)・ポーチ(AD-1引分け戸)の3か所が明記してありますが、今回の工事において取り付ける建具をご指示願います。	今回の工事において、玄関2(AD-3)を電気錠でお願いします。
2	立面図において、サッシ上部に庇がある箇所が本棟に4箇所、車庫1箇所ありますが、製品及び仕様があればご指示願います。	庇は市場品 先付けタイプ とし、出350mm アルミ押出形材で積算お願いします。
3	サイン工事について、建屋に取り付ける館銘板は取り付けるかご指示願います。(次期工事に、門に取付するSUSパネル看板(1m程度)と通路側施設銘板(600×300)の2か所が明記してあります。)	今回工事において、建屋に取り付ける館銘板はありません。
4	室名札(ピクトサイン)の仕様をご指示願います。	室名札は、持ち出し式 アルミ製200角 デザインシート貼りで積算お願いします。 玄関1に、管内案内用のアクリル盤(600*400、シール貼り)を積算お願いします。(取付位置は打ち合わせにて決める)
5	W-07 基礎伏図のy14、x13からx18のFG1に※印がありますが、これは何を意味するのかご指示願います。	※印は、当初の計算書にリンクしたもので今回の積算において無視してください。

6	車庫-3 基礎のベース巾が不明です。ベース巾をご指示願います。	車庫基礎のベース巾を600mmで積算お願いします。
7	ファイン瓦の材質はカラーGL鋼板仕様で、耐磨カラーの仕様ではありません。又消音のテープは形状上貼ることはできません。どのような対応すればよいかご指示願います。	ファイン瓦の材質はカラーGL鋼板で積算お願いします。消音テープ貼らなくてよいです。
8	ファイン瓦の施工状垂木間は@455なので、垂木間隔@455で良いかご指示願います。	計算において、@303で計算していることから、それ以上の間隔にすることができないので@227.5mm間隔で積算お願いします。
9	屋根の仕様が図面の中でカラーGL鋼板と耐磨カラーGLが混在しています。どちらかご指示願います。	カラーGL鋼板で積算お願いします。
10	調理室（前室）床仕上げについて、床塩ビシート t2.8は、発泡床シートでよいかご指示願います。	調理室床の塩ビシートは発泡床シート（防滑タイプ） t2.8で積算お願いします。
11	今回の積算に関し、排水工事はどこまでかご指示願います。	外構工事は全て次期工事です。今回の積算対象は足洗場だけです。 園庭自由勾配側溝、建屋周囲排水配管等は、次期工事とし、建屋から枡までの雨水排水配管工事は今回の工事範囲で積算お願いします。